



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 12/8/2026

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ.Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Αναγγελία βλάβης από κλινική για WC Α θαλάμου.

Κατόπιν της αναγγελίας βλάβης από την κλινική για νερά που εμφανίζονται στο πάτωμα του WC του Α θαλάμου και την παρακολούθηση της διαρροής έως σήμερα , δεν είμαι σε θέση να εντοπίσω από που προέρχεται.

Αν και δεν είμαι υδραυλικός το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι , λόγω της παλαιότητας των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα WC, είναι ότι η εν λόγω διαρροή προέρχεται από τις σωλήνες απορροής καθαρών ή ακαθάρτων υδάτων που πέρανε από το δάπεδο.

Για τον λόγο αυτό και κατά πρωτίστως για το ότι το εν λόγω WC είναι πάνω από τα ΤΕΠ εισηγούμαι την πλήρη ανακατασκευή του.

Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας


7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΗΣ

Σελ. 1 από 1

Συμπληρώνεται από τον/ την Προϊστάμενο/ η του Τμήματος

Τμήμα:	Π/Θ		
Ονοματεπώνυμο:	ΣΚΟΥΛΗ ΚΑΡΗ	ΚΑΛΛΙΟΝΗ	
Ημερομηνία:	10/01/20		
Περιγραφή:	ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΥΡΩΝ - ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΞΜΑ ΤΟΥ Α' ΘΑΛΑΜΟΥ		
Υπογραφή Προϊσταμένου/ ης Τμήματος:			

Συμπληρώνεται από τον Τεχνικό

Ονοματεπώνυμο Τεχνικού:			
Ημερ/νία:			
Ώρες απασχόλησης από:	έως:		
Παρατηρήσεις:			
Επισκευή εντός Κλινικής ☐	Επισκευή εκτός Κλινικής ☐		
Ημερομηνία ολοκλήρωση επισκευής:			
Υπογραφή Τεχνικού:			



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 14/8/2026

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-818
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ. Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Εργασίες σύνδεσης νέου φούρνου και τοποθέτηση νιπτήρα HACCP.

1/ Ξήλωμα παλιού νιπτήρα και τοποθέτηση νέου νιπτήρα HACCP από ανοξείδωτο ατσάλι πλήρης με πετάλι η μπουτόν και βρύση (διαστάσεων 45X45X150 περίπου).

2/ Σύνδεση του νέου φούρνου αέρος με αποχέτευση και δίκτυο νερού.

3/ Το υφιστάμενο δίκτυο νερού (κρύου και ζεστού) όπως και η αποχέτευση, θα πρέπει να προεκταθούν δεξιά και αριστερά του παλιού δικτύου έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις συνδέσεις του φούρνου και του νιπτήρα.

Τα υλικά σύνδεσης και ο νιπτήρας HACCP όπως περιγράφονται ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος των εργασιών.

Το κόστος ανωτέρω υλικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1170 ευρώ χωρίς ΦΠΑ .

Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 14/8/2026

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ. Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση σωλήνας ακαθάρτων εσωτερικά του κτιρίου πλησίον της διαχείρισης υλικού, και σύνδεση της με το εξωτερικό φρεάτιο ακαθάρτων.

Θα εκτελεστούν εργασίες σκαψίματος στο δάπεδο εντός και εκτός του WC έως την σύνδεση της νέας σωλήνας με το εξωτερικό φρεάτιο ακαθάρτων. Η σωλήνα θα είναι από ανθεκτικό PVC και η αντικατάσταση της θα γίνει σε όλο το μήκος που απαιτείτε έτσι ώστε να αντικαταστήσει την παλιά.

Προϋπολογισμός 1620 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

Συμβατική υποχρέωση σας είναι ότι, μετά το τέλος των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν στην προτεραία κατάσταση με δαπάνη του αναδόχου.

Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 14/8/2026

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ. Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Ανακατασκευή WC Α θαλάμου κλινικής.

Η Ανακατασκευή του WC του Α θαλάμου της κλινικής αφορά WC το οποίο δεν έχει προθάλαμο και θα περιλαμβάνει.

Την αποξήλωση των ειδών υγιεινής-πλακάκια-ντουζιέρα-καθρέπτης κλπ που θα πρέπει να γίνει λόγω της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, τα παλιά υλικά τα μπάζα κλπ θα απομακρυνθούν από τον χώρο του νοσοκομείου με έξοδα του συνεργείου.

Οι εργασίες με τα υλικά που θα πρέπει να γίνουν είναι.

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης εντός του WC (ζεστού-κρύου) και αποχέτευσης, τοποθέτηση μόνωσης τσιμεντοκονίας στο δάπεδο, σιφόνι στο δάπεδο, σοβάτισμα πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, τοποθέτηση πλακιδίων με αρμό, τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, λεκάνη με το καζανάκι της - νιπτήρας με την μπαταρία του και τον καθρέπτη του μπαταρία ντουζιέρας και ντουζιέρα δαπέδου ιδίων διαστάσεων με την παλιά.

Η επιφάνεια κάλυψης με νέα πλακάκια δαπέδου και τοίχου είναι 2,20 x 2 x 1.80 .

Προϋπολογισμός 7190 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

Συμβατική υποχρέωση σας είναι ότι, μετά το τέλος των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν στην προτεραία κατάσταση με δαπάνη του αναδόχου.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



0000144454

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 'ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ' 26/06/2026

Α. Π.: Είσερχ. 4119

Ημ/νία Αποστολής: 26/06/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Μισθοδοσίας & Προμηθειών

Πληροφορίες: Ελένη Φαϊτού

Τηλέφωνο: 28413-40824

Email: neaphosp@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Διοίκηση του Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο

Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο

ΚΟΙΝ.:

Σύλλογο Εργαζομένων Γ.Ν. Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο

Θέμα: Εξαιρετικά επείγον – Υπερχείλιση λυμάτων και κίνδυνος καταστροφής αρχείου

Η τουαλέτα που βρίσκεται δίπλα στο αρχείο του Ταμείου και της Μισθοδοσίας παρουσιάζει εκ νέου σοβαρή διαρροή. Υπερχειλίζει και εκρέουν νερά και λύματα από το επάνω μέρος.

Το ίδιο πρόβλημα έχει παρουσιαστεί και στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να εισέλθουν νερά και λύματα στον χώρο του αρχείου.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αρχείο είναι αποθηκευμένο στο δάπεδο, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο καταστροφής σημαντικών εγγράφων.

Επιπλέον, στον χώρο επικρατεί έντονη δυσσομία λόγω των λυμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακατάλληλες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων τόσο για την προστασία του αρχείου όσο και για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας.

Με εκτίμηση,

Η συντάξασα

Ελένη Φαϊτού

Γραφείο Μισθοδοσίας & Προμηθειών

Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»

Τηλ.: 28413 40 824

e-mail: efaitou@0529.syzefxis.gov.gr